

FICHE-ACTION

N° de la tâche	2-320		
Intitulé de la tâche	Déploiement des infrastructures WIFI et réseaux des bâtiments B et du CREC		
Responsable de la tâche	Emmanuel ROGER		
Service support	DSI Infrastructures		
Parties prenantes	DPL		
Description de la tâche <i>(maximum 10 lignes)</i>	Il est nécessaire de déployer 50 switchs et 150 bornes WIFI dans le bâtiment B et le CREC pour que les deux bâtiments soient opérationnels.		
Début de la tâche	Septembre 2021	Fin de la tâche	Mars 2023
Livable(s) attendu(s)	Réseau filaire déployé, réseau wifi fonctionnel		
Si besoin, description plus détaillée de la progression attendue <i>(notamment indication de quelques jalons intermédiaires)</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • Les bons de commandes sont réalisés. • Les délais annoncés pour la livraison du matériel sont supérieurs à la date voulue par la direction pour la mise en route du bâtiment. • Solution de contournement du délai de livraison mise en place pour respecter les délais imposés sachant qu'aucun fournisseur n'est capable de livrer le matériel dans les délais imposés (aucun fournisseur n'est capable de garantir une date de livraison en moins de 6 mois). • Les bornes wifi sont annoncées comme livrées fin août 2022. Le bâtiment ne sera pas 100 % fonctionnel à l'ouverture. • Le réseau filaire est déployé sur les switchs de prêts. 36 bornes wifi sont déployées. • Les switchs et les bornes wifi ont été livrés. Les switchs définitifs ont été déployés en novembre 2022. Les bornes wifi complémentaires sont déployées. 			
Indicateurs	Réseau filaire et wifi déployés et fonctionnels.		
État d'avancement	Terminé.		
Fiche mise à jour le	1/12/2022		